PCOC - PROTOCOLOS DE COMISSIONAMENTO COM CARGA PROJETO: FOLHA: ARIPUANÃ 1/2 TAG: REV: HOLD 0

DADOS GERAIS

Sistema/Subsisten	na:	
Disciplina/Família:	INSTRUMENTAÇÃO / BALANÇA RODOVIÁRI	A.
Modelo:	Fabricante:	
RM:	Local:	·
Desenho:	·	
Folha de dados:		

DADOS DA ATIVIDADE: PROTOCOLOS DE COMISSIONAMENTO COM CARGA

DOS DA A	ATIVIDADE: PROTOCOLOS DE COMISSIONAMENTO COM CARGA					
	STATUS: C – CONFORME / NC – NÃO CON	FORME		STATUS		
ITEM	VERIFICAÇÕES GERAIS					
1.	Preservação do equipamento (pintura, limpeza, ausência de danos)?					
2.	A folha de dados do equipamento e manual fabricante estão disponíveis?					
3.	Identificação do equipamento (TAG) conforme projeto?					
4.	Certificado que não ha objetos ou pessoas no interior do equipamento?					
5.	As condições de segurança em torno do equipamento atendem as NR e RACs?					
6.	Responsáveis pelas atividades foram orientados com as normas de segurança as mesmas foram atendidas?					
7.	Existe autorização formal para energização do equipamento?					
8.	O equipamento foi testado em todos os modos de operação?					
9.	A sinalização local, áudio visual, de equipamento parado ou operando, esta conforme projeto?					
10.	Instrumentos de campo, com display, estão com os valores indicados, compatíveis com a medição efetuada manualmente no campo?					
11.	Equipamento operando conforme memorial descritivo?					
ITEM	VERIFICAÇÕES DO TESTE			STATUS		
12.	Durante o posicionamento do veículo a balança manteve-se estável?					
13.	Após retirada da carga a balança voltou a ZERO?					
14.	Após posicionamento do veículo, o piso acesso/saída e o piso da balança mantiveram-se nivelados?					
15.	Após posicionamento do veículo, as folgas entre balança e partes fixas, mantiveram-se constante?					
16.	O peso indicado com veículo vazio está compatível?					
17.	O peso indicado permanece estável, sem variações?					
18.	Após várias operações de pesagem os itens acima mantiveram-se con	formes?				
19.	Durante as operações de pesagem nos testes, a sinalização áudio visual funcionou conforme memorial descritivo?					
20.	Durante as operações de pesagem nos testes, as cancelas de entrada e saída funcionaram conforme memorial descritivo?					
21.	Após as operações de pesagem, a balança manteve-se aferida na pesagem com peso padrão?					
	MEDIÇÕES					
	Parâmetros	Unidades	Valor m	edido		
eso indi	cado com balança vazia	Ton.				
eso indicado na primeira pesagem (veículo 1 vazio). Ton.						
eso indicado na primeira pesagem (veículo 2 carregado). Ton.						
Peso indicado na segunda pesagem (veículo 1 vazio). Ton.						
eso indicado na segunda pesagem (veículo 2 carregado). Ton.						
eso indicado na terceira pesagem (veículo 1 vazio). Ton.						
eso indi	cado na terceira pesagem (veículo 2 carregado).	Ton.				

		_	COMISSIO	PCOC - PROTOCOLOS DE COMISSIONAMENTO COM CARGA			
	PF				FOLHA 2/2		
BA	TAG:	ARIPUANÃ TAG:					
			HOI	LD	0		
Peso indicado na quarta	pesagem (veículo 2 vaz	io).	Ton.				
Peso indicado na quarta pesagem (veículo 1 carregado com metade da carga).			. Ton.				
Peso indicado na quinta	pesagem (veículo 2 vaz	io).	Ton.				
Peso indicado na quinta	pesagem (veículo 1 carr	egado com metade da carga).	. Ton.				
Peso indicado na sexta	pesagem (veículo 2 vazio)).	Ton.				
Peso indicado na quinta	Peso indicado na quinta pesagem (veículo 1 carregado com metade da carga).						
	INSTRU	JMENTOS UTILIZADOS NA ME	DIÇÃO				
Descrição	Fabricante	Modelo	Certificado	Data de	validade		
	Com	entários e informações adicion	nais				
ACEITAÇÃO DO RESUL Resultado aceito	_TADO DA INSPEÇÃO	DE TESTE COM CARGA Resultado não ace	eito 🗌				
Preencher `Aprovador' s	omente sem pendência	tipo A					
Tipo	Empresa	Responsável	Assinatur	a	Data		
EXECUTANTE							
/ERIFICADOR							
APROVADOR							